

CONTROLE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Pour tout renseignement sur le **Service Public d'Assainissement Non Collectif**, vous pouvez contacter :
Camille Boulleveau – 02.32.49.61.27

Nom et Prénom du propriétaire : M. CHEDRU François
Adresse de l'installation : 4, rue des Peupliers – 273801 FLIPOU
Références cadastrales : ZB n° 9 ,65, 87
Adresse du propriétaire : 4, rue des Peupliers – 273801 FLIPOU
Date du contrôle de conception : Aucun
Date du contrôle d'exécution : 24/05/2013

1. Implantation

Les éléments de la filière sont disposés conformément ? Oui

Les distances minimales entre le dispositif de traitement et l'environnement sont-elles respectées ?

Plus de 35 m d'un captage d'eau potable? Oui

Plus de 5 m d'une habitation ? Oui

Plus de 3 m d'un arbre ? Oui

Plus de 3 m des limites de propriétés ? Oui

Observations :

Pas de contrôle de conception par le SPANC et pas d'étude de sol spécifique réalisée car raccordement sur l'assainissement de la partie production de la ferme.

2. Prétraitement

Les eaux usées de l'habitation sont-elles toutes raccordées à la fosse toutes eaux ?	Oui
Les eaux usées et les eaux pluviales sont-elles collectées séparément ?	Oui
L'accès est-il possible par un regard ou un té de visite ?	Oui
La pente de la conduite de collecte est-elle suffisante (2 à 4 %) ?	Oui
Le diamètre des canalisations de collecte est-il ≥ 100 mm ?	Oui
Existe-t-il une ventilation primaire dans l'habitation, servant de prise d'air ?	Non vérifiable
La sortie d'air de la ventilation primaire se fait-elle au-dessus de la toiture ?	Non vérifiable
La ventilation a-t-elle été réalisée en diamètre 100mm ?	Non vérifiable

Présence d'un bac à graisses ? Non

Le BAG est-il positionné à moins de 10m des évacuations des eaux ménagères ?

Le volume du bac à graisses est-il conforme à celui du projet validé ?

Le bac à graisses est-il accessible ?

Le volume de la fosse est-il conforme? Oui (5 000L)

La fosse est-elle à moins de 10m des sorties d'eaux usées de l'habitation ? Oui

La fosse est-elle posée horizontalement ? Oui

La fosse est-elle stabilisée sur un lit de sable ? Oui

La fosse est-elle mise en eau ? Oui

Les tampons de visite sont-ils accessibles ? Oui

Présence d'une ventilation en aval de la fosse toutes eaux ? Oui

Diamètre de la ventilation en aval de la fosse toutes eaux ? 100 mm

La sortie d'air de la ventilation aval se fait-elle au-dessus de la toiture ? A terminer

Le préfiltre est-il incorporé dans la fosse toutes eaux ? Oui

Le préfiltre est-il rempli de matériaux filtrants ? Oui

Observations sur la pose (présence de nappe, source, lestage...) :

3. La filière : épandage agricole

Remarques et observations :

La ferme des peupliers dispose d'un plan d'épandage pour ses eaux industrielles, accordé par la Direction Départementale du Territoire et de la Mer. Selon les informations fournies par la DDTM, la Ferme des Peupliers est autorisée à épandre par dispersion ses eaux usées domestiques prétraitées, avec les eaux industrielles.

4. Avis du Service Public d'Assainissement Non Collectif

Après examen de votre dispositif d'assainissement non collectif situé sur la commune de FLIPOU
(références parcellaires : ZB 7, 65, 87)


L'installation est déclarée :

CONFORME

Fait à CHARLEVAL

Le 17 juillet 2013

La responsable du SPANC



C. BOULLEVEAU